

**BERITA ACARA
PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN (PUMPING TEST)**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

No	NAMA	INSTANSI
1	Drs. Moch. Sholeh, ST, MM	Diras ESDM Provinsi Jatim
2	Djoko Sutanto	— u —
3	Suwito Adi Sanyoto	— u —
4		

berdasarkan Surat Perintah Tugas / Undangan Nomor :
tanggal telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan /
pumping test sumur bor ke XI (Sebelas) di Instansi / Perusahaan / Perorangan :

1. Nama : PDAM Kabupaten Ponorogo
 a. Alamat :
 b. Lokasi sumur bor : Ds. Kaecipaten, Kec. Babakan
 c. Kab / Kota : Kabupaten Ponorogo
 d. Koordinat sumur : 07° 06' 00" LS. 111° 51' 20" BT

2. Data sumur bor :
 a. Kedalaman : 110 meter.
 b. SWL : 1300 m.bmt
 dengan hasil uji pemompaan sebagai berikut :
 - DWL : 161.90 m.bmt.
 - Debit Continuous test : 20.00 lt/dtk
 - Debit Step Drawdown :
 - Step I : 8.00 lt/dtk ; 13.90 m.bmt.
 - Step II : 14.00 lt/dtk ; 15.60 m.bmt
 - Step III : 20.00 lt/dtk ; 16.90 m.bmt

c. Keterangan / lain-lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan / Kuasa Perusahaan

Ketua Tim

(.....)

(Drs. Moch. Sholeh, ST, MM)

Anggota Tim

Tanda Tangan

1. Djoko Sutanto
 2. Suwito Adi Sanyoto
 3.

1. [Signature]
 2. [Signature]
 3.

**BERITA ACARA
PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN (PUMPING TEST)**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

No	NAMA	INSTANSI
1	Drs. Moch. Sholeh, ST, MAI	Bruas Beda Provinsi Jatim
2	Djoko Sutarto	— u —
3	Suwito Adi Sanyoto	— u —
4		

berdasarkan Surat Perintah Tugas / Undangan Nomor :
tanggal telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan /
pumping test sumur bor ke ... XII (Dua belas) di Instansi / Perusahaan / Perorangan :

1. Nama : PDAM Kabupaten Ponorogo
 - a. Alamat :
 - b. Lokasi sumur bor : Ds. Singosari, Kec. Jemangan
 - c. Kab / Kota : Kabupaten Ponorogo
 - d. Koordinat sumur : 07° 03' 29" S, 111° 41' 78" LS. UTM 5105' 5289" BT

2. Data sumur bor :
 - a. Kedalaman : 100 meter.
 - b. SWL : 33,50 m.bmt
 dengan hasil uji pemompaan sebagai berikut :
 - DWL : 36,30 m.bmt.
 - Debit Continous test : 10,00 lt/dtk
 - Debit Step Drawdown :
 - Step I : 8,50 lt/dtk ; 34,70 m.bmt.
 - Step II : 9,28 lt/dtk ; 35,68 m.bmt
 - Step III : 10,00 lt/dtk ; 36,30 m.bmt

c. Keterangan / lain-lain :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan / Kuasa Perusahaan

Ketua Tim

(.....)

(Drs. Moch. Sholeh, ST, MAI)

Anggota Tim

Tanda Tangan

1. Djoko Sutarto
2. Suwito Adi Sanyoto
3.

1. [Signature]
2. [Signature]
3.